

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 14 |
| | | Data do relatório | 19/08/2022 |
| | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|----------|------------|
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de Obra (17) | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 6 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 8 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (16) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (11) | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 1 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Motoniveladora 1 |
| Escavadeira 1 | Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | | | | |

| Atividades (6) | |
|--|--------------|
| - Regularização/recobrimento da E78 a E99 (420m); | Em Andamento |
| - Aterro de caixas coletoras; | Em Andamento |
| - Execução de 01 caixa coletora diam. 40cm na E85 e acabamento da mesma; | Em Andamento |
| - Execução de acabamento de caixa e ala coletora; | Em Andamento |
| - Limpeza de canteiro de obras; | Concluída |
| - Reposição de cerca; | Concluída |

| Ocorrências (1) |
|--|
| - Caminhão Caçamba branco quebrado o dia todo: problema no arranque. Maquinário com defeito |


| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (10) |
|-----------------------|
|-----------------------|








GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 15 |
| | | Data do relatório | 22/08/2022 |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição | Índice pluviométrico |
|--------------------|-----------|------------|----------------------|
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável | 4 mm |
| Tarde | ☔ Chuvoso | Praticável | |

| Mão de Obra (17) | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 6 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 8 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (16) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (13) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 1 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (3) | |
|--|--------------------|
| - Regularização/recobrimento da E89 a E105 (320m); | Em Andamento |
| - Execução de acabamento de caixa e ala coletora; | 60% - Em Andamento |
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E00 a E09 (180m) - 40L | 5% - Em Andamento |

| Ocorrências (1) |
|---|
| - Caminhão vermelho parado com problemas mecânicos: voltou 12h. |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (17) |
|-----------------------|
|-----------------------|








22 de ago. de 2022 14:14:13
-20.932387, -41.179851
Altitude: 62.2meter
Rapidez: 2.2km/h
Atílio Vivacqua, ES








GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 16 |
| | | Data do relatório | 23/08/2022 |
| | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| Mão de Obra (21) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 8 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 10 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (20) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (13) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 1 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (3) | |
|---|--------------------|
| - Regularização/recobrimento da E105 a 125 (400m); | Em Andamento |
| - Execução de acabamento de caixa e ala coletora; | 80% - Em Andamento |
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E08 a E38 (600m) - 119L | 21% - Em Andamento |

| Ocorrências (2) |
|--|
| - Parada de retroescavadeira para troca de lâmina: 10h30 às 11h30. |
| - Retirada da capa do rolo kit. |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (17) |
|-----------------------|
|-----------------------|













GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 17 |
| | | Data do relatório | 24/08/2022 |
| | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| Mão de Obra (21) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 8 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 10 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (20) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (4) | |
|--|--------------------|
| - Regularização/recobrimento da E125 a 135 (260m); Obs.: Trecho com um aterro considerável, por isso o trabalho de regularização não rendeu o esperado. | Em Andamento |
| - Execução de acabamento de caixa e ala coletora; | 100% - Concluída |
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E38 a E70 (640m) - 141L | 38% - Em Andamento |
| - Execução de tampas para caixas coletoras de diam. 80cm; | Concluída |

| Ocorrências (3) |
|--|
| - Caminhão Branco com problema no cabeçote: à partir de 12h. Maquinário com defeito |
| - Motorista do Pipa chegou 16h; |
| - Trator com grade 2 mobilizado e já instalado no canteiro; |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (19) |
|-----------------------|
|-----------------------|











- Carro atolado no trecho e depois não fez pegar;



- Carro que estava atolado precisou ser puxado;



- Desmoronamento de encosta no trecho;

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 18 |
| | | Data do relatório | 25/08/2022 |
| | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Nublado | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| Mão de Obra (21) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 8 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 10 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (20) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (4) | |
|--|--------------------|
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E70 a E104 (680m) - 124L | 57% - Em Andamento |
| - Regularização da jazida para continuação de aterro; | Concluída |
| - Execução de acabamento de caixa e ala coletora; | Concluída |
| - Continuação da limpeza do trecho e retirada de leiras p/ continuação de aterro; | Em Andamento |

| Ocorrências (2) | |
|--|--|
| - Trator 1 parado; Maquinário com defeito | |
| - Caminhão caçamba branco parado e dispensado; Maquinário com defeito | |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (9) |
|----------------------|
|----------------------|





- Limpeza de material;



- Limpeza de material;

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 19 |
| | | Data do relatório | 26/08/2022 |
| | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|----------|------------|
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de Obra (21) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 8 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 10 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (20) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 1 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |


| Atividades (3) | |
|--|--------------|
| - Finalização/passe do trecho aplicado com o APIS no dia anterior; | Concluída |
| - Regularização/recobrimento da E135 a E143 (160m); | Em Andamento |
| - Limpeza do canteiro de obras e organização de materiais; | Concluída |


| Ocorrências (2) |
|--|
| - Trator 1 parado; Maquinário com defeito |
| - Expediente até 12h; |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (2) |
|----------------------|
|----------------------|




GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório n° | 20 |
| | | Data do relatório | 29/08/2022 |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Chuvoso | Praticável |
| Tarde | ☁ Chuvoso | Praticável |

| Mão de Obra (24) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 8 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 11 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (21) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| Topografia 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| Equipamentos (15) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 3 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 2 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (5) | |
|---|--------------------|
| - Regularização/recobrimento da E143 a E148 (100m); Obs.: Ficamos sem o caminhão branco no início do dia pois furou o pneu e na parte da tarde o vermelho. A retroescavadeira precisou atender a equipe de drenagem que se encontra no início do trecho 2. Precisou refazer o caminho para os caminhões na jazida. Fora o tempo de aplicação e abertura de trecho. Com todas essas ocorrências, acabou atrasando o aterro. | Em Andamento |
| - Regularização da jazida para continuação de aterro; | Concluída |
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E104 a E127 (460m) - 100L | 69% - Em Andamento |
| - Com o tempo chuvoso, precisou ser feito o processo de "salgar" os pontos com maior índice de umidade com areia enquanto o processo de cura total do APIS acontece; | Em Andamento |
| - EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E13 (Trecho2): Foram executados 7,5m de bueiro. | 34% - Em Andamento |

| Ocorrências (2) |
|--|
| - Caminhão toco furou pneu: retornou 11h; Maquinário com defeito |
| - Caminhão vermelho quebrou o pino de centro dianteiro: parado a partir das 15h; Maquinário com defeito |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (18) |
|-----------------------|
|-----------------------|













GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório n° | 21 |
| | | Data do relatório | 30/08/2022 |
| | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Chuvoso | Praticável |
| Tarde | ☁ Chuvoso | Praticável |

| Mão de Obra (25) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 9 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 11 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (22) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| Topografia 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 2 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (5) | |
|---|--------------------|
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E126 a E137 (220m) - 50L | 75% - Em Andamento |
| - Regularização/recobrimento da E148 a E153 (100m); | |
| Obs.: Ficamos sem o caminhão vermelho todo o dia. A retroescavadeira precisou atender a equipe de drenagem que se encontra no início do trecho 2. Fora o tempo de aplicação e abertura de trecho. Com todas essas ocorrências, o aterro está um pouco atrasado. | 82% - Em Andamento |
| - EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E13 (Trecho2): Foram executados 7,5m de bueiro. | 100% - Concluída |
| - EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E66 (Trecho2): Foram executados 6m de bueiro. | 43% - Em Andamento |
| - Com o tempo chuvoso, precisou ser feito o processo de "salgar" os pontos com maior índice de umidade com areia enquanto o processo de cura total do APIS acontece; | Em Andamento |

| Ocorrências (1) |
|--|
| - Caminhão Vermelho foi à Cachoeiro consertar o pino dianteiro - voltou no final do dia; Maquinário com defeito |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (20) |
|-----------------------|
|-----------------------|



Coleta de material para ensaio em laboratório - E136











| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório n° | 22 |
| | | Data do relatório | 31/08/2022 |
| | | Dia da semana | Quarta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|-----------|------------|
| Manhã | ☁ Chuvoso | Praticável |
| Tarde | ☁ Nublado | Praticável |

| Mão de Obra (22) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 7 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 10 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (19) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |
| Topografia 2 | | | | | | Terceiros (2) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 2 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (4) | |
|--|--------------------|
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E137 a E160 (460m) - 100L | 86% - Em Andamento |
| - Regularização/recobrimento da E153 a E166 (260m); | 90% - Em Andamento |
| - Com o tempo chuvoso, precisou ser feito o processo de "salgar" os pontos com maior índice de umidade com areia enquanto o processo de cura total do APIS acontece; | Em Andamento |
| - Distribuição de material para execução da drenagem; | Em Andamento |

| Ocorrências (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|


| Galeria de Fotos (16) |
|-----------------------|
|-----------------------|











GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA




| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | | | Relatório nº | 23 | |
| | | | | Data do relatório | 01/09/2022 | |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 039/2022 | |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES | | | | | |
| Local | Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES | | | | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen | | | |
| Condição climática | | Tempo | | Condição | | |
| Manhã | | ☀️ Claro | | Praticável | | |
| Tarde | | ☀️ Claro | | Praticável | | |
| Mão de Obra (20) | | | | | | |
| Ajudante 9 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 8 | Pedreiro 1 | | Mão de Obra Direta (19) | |
| Engenheiro 1 | | | | | Mão de Obra Indireta (1) | |
| Equipamentos (14) | | | | | | |
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 2 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |
| Atividades (4) | | | | | | |
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E174 a E185 (220m) - 50L | | | | | 92% - Em Andamento | |
| - Regularização/recobrimento da E166 a E185 (380m); | | | | | 100% - Concluída | |
| - Distribuição de material para execução da drenagem; | | | | | Em Andamento | |
| - Execução de Caixas Coletoras na E13 (Trecho 2); | | | | | Em Andamento | |
| Ocorrências (0) | | | | | | |
| Comentários (0) | | | | | | |
| Galeria de Fotos (14) | | | | | | |










GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório nº | 24 |
| | | Data do relatório | 02/09/2022 |
| | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|----------|------------|
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de Obra (20) | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 9 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 8 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (19) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (14) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Betoneira 1 | Compactador de solo do tipo sapo 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Motoniveladora 1 |
| Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1 | Trator com Grade 2 | Rolo compactador do tipo liso 1 | Gerador de energia 1 | | | |

| Atividades (3) | |
|--|------------------|
| - Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E160 a E174 (280m) - 60L | 100% - Concluída |
| - Distribuição de material para execução da drenagem; | Em Andamento |
| - Execução de Caixas Coletoras na E13 (Trecho 2); | Em Andamento |


| Ocorrências (0) |
|-----------------|
|-----------------|


| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|

| Galeria de Fotos (10) |
|-----------------------|
|-----------------------|









| | | | |
|--|---|--------------------|---------------|
| GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | | Relatório n° | 25 |
| | | Data do relatório | 05/09/2022 |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 039/2022 |
| Obra | Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Local | Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES | | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua | Responsável | Thais Effgen |

| Condição climática | Tempo | Condição |
|--------------------|----------|------------|
| Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de Obra (14) | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| Ajudante 6 | Encarregado 1 | Operador de Máquinas 5 | Pedreiro 1 | | | Mão de Obra Direta (13) |
| Engenheiro 1 | | | | | | Mão de Obra Indireta (1) |

| Equipamentos (8) | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Betoneira 1 | Caminhão Pipa 2 | Escavadeira 1 | Retro Escavadeira 1 | Caminhão Caçamba 2 | Gerador de energia 1 | |

| Atividades (3) | |
|---|--------------|
| - EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E66 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro. | Concluída |
| - EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E73 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro. | Concluída |
| - Limpeza do Trecho 2: E00 a E20; | Em Andamento |


| Ocorrências (1) |
|--|
| - Pipa pneu furado Maquinário com defeito |

| Comentários (0) |
|-----------------|
|-----------------|








GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua