


<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	140
				Data do relatório	15/02/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	199 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	106 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (18)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (9)						
Escavadeira 2	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1

Atividades (3)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Lançamento de material no trecho 3	Em Andamento
Realizando a limpeza no trecho 3	Em Andamento

Galeria de Fotos (8)	
 <p>Conformação de aterro</p>	 <p>Conformação de aterro</p>



Retirada de material para conformação de aterro



Nivelamento da via



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	141
				Data do relatório	16/02/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	200 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	105 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)

Equipamentos (11)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2
Trator com Grade 2						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solo no trecho 3 EST237 à EST220	Em Andamento

Galeria de Fotos (15)	
	
Mistura da solução GloboSolo na água	Mistura da solução GloboSolo na água



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Destorroamento do solo



Destorroamento do solo



Destorroamento do solo



Destorroamento do solo



Aplicando umidade no solo



Nivelamento da via



Nivelamento da via



Compactação do trecho



Trecho aplicado

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	142
				Data do relatório	17/02/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	201 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	104 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)

Equipamentos (9)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2

Atividades (3)	
Lançamento de material no trecho 2	Em Andamento
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 2	Em Andamento

Galeria de Fotos (2)	
 <p>Conformação de aterro</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	143
				Data do relatório	22/02/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	206 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	99 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (17)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (17)

Equipamentos (10)						
Caminhão Caçamba 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1						

Atividades (3)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 1	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solo no trecho 2, 150m aplicado.	Em Andamento

Ocorrências (1)
Caminhão caçamba em manutenção

Galeria de Fotos (6)	
 <p>Destorroamento do solo</p>	 <p>Destorroamento do solo</p>



Compactação do trecho



Mistura da solução GloboSolo na água



Compactação do trecho



Destorroamento e aplicação da solução GloboSolo no trecho

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	144
				Data do relatório	23/02/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	305 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	207 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	98 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (18)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 9	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (18)

Equipamentos (9)						
Caminhão Caçamba 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solo no trecho 2.	Em Andamento

Ocorrências (1)
Caminhão caçamba em manutenção

#### Galeria de Fotos (5)



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Nivelamento da via



Aplicando umidade para cura do trecho



Execução de sarjeta

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	145
				Data do relatório	24/02/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	305 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	208 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	97 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)

Equipamentos (7)						
Caminhão Caçamba 1	Rolo compactador do tipo liso 0	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 0						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 3.	Em Andamento

Ocorrências (1)
Caminhão caçamba em manutenção.

#### Galeria de Fotos (7)



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Nivelamento da via



Nivelamento da via



Nivelamento da via



Conformação de aterro

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	146
				Data do relatório	27/02/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	211 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	94 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (13)						
Ajudante 5	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (13)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Trator com Grade 0
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 0						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 3.	Em Andamento

Galeria de Fotos (7)	
 <p>Execução de sarjeta</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>



Execução de sarjeta



Nivelamento da via e aplicando umidade no trecho



Serviço de limpeza



Retirada de material para conformação de aterro



Limpeza na drenagem

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	147
				Data do relatório	28/02/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	212 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	93 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (13)						
Ajudante 5	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (13)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Trator com Grade 0
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 0						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 3.	Em Andamento

Galeria de Fotos (4)	
 <p>Execução de sarjeta</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>



Execução de sarjeta



Nivelamento da via

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	148
				Data do relatório	01/03/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	213 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	92 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (14)

Equipamentos (7)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2		

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 3	Em Andamento

Galeria de Fotos (6)	
 <p>Execução de sarjeta</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>



Execução de sarjeta



Nivelamento da via



Material para conformação de aterro



Material para conformação de aterro

<b>GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	149
				Data do relatório	02/03/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	214 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	91 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (14)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1		

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 3	Concluída

#### Galeria de Fotos (2)



Material para conformação do trecho



Aplicando umidade para cura do tratamento

<b>GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	150
				Data do relatório	03/03/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	215 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	90 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (14)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1		

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 1	Em Andamento

#### Galeria de Fotos (9)



Nivelamento da via



Compactação do trecho



Nivelamento da via



Nivelamento da via e aplicando umidade no solo



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Nivelamento da via

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	151
				Data do relatório	06/03/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	218 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	87 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (14)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1		

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 1	Em Andamento

Galeria de Fotos (6)	
 <p>Compactação do solo</p>	 <p>Compactação do solo</p>



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative from GloboSolo.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative from the Municipality of Atílio Vivacqua.

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	152
				Data do relatório	07/03/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	219 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	86 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)

Equipamentos (6)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1		

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Limpeza no trecho 1	Em Andamento

#### Galeria de Fotos (6)



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	153
				Data do relatório	08/03/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	220 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	85 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (16)

Equipamentos (7)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 0						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solo em 150 m.	Em Andamento

Galeria de Fotos (9)	
 <p>Execução de sarjeta</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Mistura da solução GloboSolo



Aplicação da solução GloboSolo



Destorroamento do solo



Aplicação da solução GloboSolo na via



Nivelamento da via

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	153
				Data do relatório	08/03/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	220 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	85 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (16)

Equipamentos (7)						
Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 0						

Atividades (2)	
Execução de sarjetas e obras de arte no trecho 3	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solo em 150 m.	Em Andamento

Galeria de Fotos (9)	
 <p>Execução de sarjeta</p>	 <p>Execução de sarjeta</p>



Execução de sarjeta



Execução de sarjeta



Mistura da solução GloboSolo



Aplicação da solução GloboSolo



Destorroamento do solo



Aplicação da solução GloboSolo na via



Nivelamento da via