



MUNICÍPIO DE  
**ATILIO VIVACQUA**



**BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS**

Contratada		<b>GLOBOSOLO TEC. SUSTENTÁVEIS LTDA</b>		CNPJ: 29.379.529/0001-40		Data Base		Boletim	
Localização		Trecho Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES Extensão Total: 15,40 km		Endereço: Av. Doutor Olívio Lira, 353/507 – Torre Leste – Shop. Praia da Costa – Vila Velha/ES – CEP		fev/23		8ª Medição	
				Nº Cont.: 039/2022		Prazo Cont.: 6 MESES		Valor Cont.: 4.165.503,68	
						Período de Medição		03/02/2023 a 14/02/2023	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE EXECUTADA		PREÇO UNITÁRIO	VALOR REALIZADO		
				CONTRATADA	NO MÊS		CONTRATADO	NO MÊS	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	40.230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	25.918,200	2.939,771	2,88	74.644,41	8.466,53	
1.2	43.340	Compactação de Aterro 100% PI	m³	25.918,200	2.177,608	6,03	156.286,74	13.130,97	
1.3	60.019	Transporte, carga e transporte Local com DMI A1É 3,0 KM (Caminhão basculante) (0,856XP + 0,947XR + 1,503) - XR=3,00 KM	T	34.989,460	2.939,771	5,35	187.193,61	15.727,77	
<b>TOTAL 1.0</b>							<b>418.124,76</b>	<b>37.325,27</b>	
<b>2.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
2.1	40.530	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Ud	22,000		1.188,20	26.140,41		
2.2	41.333	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)	Ud	22,000		2.224,69	48.943,18		
2.3	40.531	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Ud	15,000		1.957,79	29.366,85		
2.4	41.334	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m)	Ud	15,000		2.812,09	42.181,35		
2.5	40.431	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	200,000		295,28	59.056,00		
2.6	40.435	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	135,000		558,78	75.435,30		
2.7	40.670	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação	m	262,000		64,04	16.778,48		
2.8	40.703	Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	m	80,000		206,42	16.513,60		
2.9	40.678	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal	m	75,000		367,38	27.553,50		
2.10	40.733	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)	ud	30,000		1.571,40	47.142,00		
<b>TOTAL 2.0</b>							<b>389.110,67</b>		
<b>3.0 ENSAIOS LABORATORIAIS</b>									
3.1	11.447	Ensaio de Granulometria de Solos por Peneiramento e Sedimentação	Unid	90,000		303,61	27.324,90		
3.2	11.451	Ensaio para determinação do limite de liquidez e plasticidade	Unid	90,000		149,71	13.473,90		
3.3	11.433	Ensaio para Determinação da Densidade dos grãos	Unid	90,000		170,18	15.316,20		
3.4	11.455	Ensaio de Umidade em Estufa(Natural), por amostra	Unid	90,000		79,47	7.152,30		
3.5	11.440	Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra	Unid	90,000		281,20	25.308,00		
3.6	11.449	Ensaio para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) por CP	Unid	90,000		264,80	23.832,00		
3.7	11.432	Ensaio de massa específica "In Situ"	Unid	90,000		154,66	13.919,40		
3.8	-	Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo	Unid	90,000		304,60	27.414,00		
<b>TOTAL 3.0</b>							<b>153.740,70</b>		
<b>4.0 ENSAIOS LABORATORIAIS</b>									
4.1	11.447	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	21,000		1.182,66	24.835,86		
4.2	11.451	Locação Topográfica à Trena	km	21,000		637,63	13.390,23		
4.3	11.433	Nivelamento geométrico em relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	21,000		512,41	10.760,61		
4.4	11.455	Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem necessidade de reagentes químicos, solúvel em água.	m²	129.591,000	11.042,260	24,35	3.155.540,85	268.879,03	
<b>TOTAL 4.0</b>							<b>3.204.527,55</b>	<b>268.879,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>4.165.503,68</b>	<b>306.204,30</b>	
Importa a presente medição o valor de R\$306.204,30						ACUMULADO ATÉ A 7ª MP PT1	2.699.999,81		
						TOTAL DA 8ª MP	306.204,30		
						TOTAL ACUMULADO	3.006.204,11		
29.379.529/0001-40						TOTAL DO CONTRATADO	4.165.503,68		
GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA						SALDO DO CONTRATADO	1.159.299,57		

**GLOBOSOLO TECNOLOGIAS  
SUSTENTÁVEIS LTDA**

Rua Rodolfo Valdetário, nº 223  
Sala 03 - Nossa Senhora da Penha  
Vila Velha - ES - CEP: 29.110-255