

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	25
		Data do relatório	05/09/2022
		Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 5	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (13)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (8)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	

Atividades (3)	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E66 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.	Concluída
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E73 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.	Concluída
- Limpeza do Trecho 2: E00 a E20;	Em Andamento

Ocorrências (1)
- Pipa pneu furado Maquinário com defeito

Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (9)
----------------------







GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	26
		Data do relatório	06/09/2022
		Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (14)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 5	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (13)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (8)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	

Atividades (3)	
- Limpeza do Trecho 2: E20 a E75;	Em Andamento
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E94 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.	Concluída
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E132 (Trecho2): Foram executados 8m de bueiro.	Concluída

Ocorrências (0)


Comentários (0)

Galeria de Fotos (11)	
	







  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	27
		Data do relatório	07/09/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (8)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	


Atividades (2)	
- Limpeza de área de empréstimo para aterro;	Em Andamento
- Execução de acabamento em caixa e ala, bem como adaptação para queda de água na caixa coletora de demanda da via superior;	Em Andamento

Ocorrências (0)


Comentários (0)

Galeria de Fotos (8)



---



---

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	28
		Data do relatório	08/09/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (8)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	

Atividades (5)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E00 a E05;	Em Andamento
- Limpeza do terreno para execução de descida d'água, E73;	Concluída
- Execução de Boca de Ala - LD, E66;	Concluída
- Execução de Boca de Ala - LE, E66;	Concluída
- Execução de Caixa Coletora, E73;	Concluída

Ocorrências (1)
- Caminhão toco apresentou problemas de bascular no automático a caçamba, precisou ser feito manualmente; Maquinário com defeito

Comentários (0)

Galeria de Fotos (7)



- Limpeza do terreno para execução de descida d'água, E73;



- Execução de Boca de Ala - LD, E66;



- Execução de Caixa Coletora, E73;



- Execução de Boca de Ala - LE, E66;



- Recobrimento de trecho;



- Recobrimento de trecho;



- Área de empréstimo;

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	29	
				Data do relatório	09/09/2022	
				Dia da semana	Sexta-Feira	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022	
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES					
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES					
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen			
<b>Condição climática</b>		<b>Tempo</b>		<b>Condição</b>		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
<b>Mão de Obra (15)</b>						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
<b>Equipamentos (8)</b>						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	
<b>Atividades (3)</b>						
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E05 a E12;					Em Andamento	
- Execução de acabamento das caixas e alas nas estacas 66 e 73;					Concluída	
- Finalização de execução de caixa coletora na E73;					Em Andamento	
<b>Ocorrências (3)</b>						
- Caminhão Toco furou o pneu: parou 13h; Maquinário com defeito						
- Caminhão Branco deu problema: começou a trabalhar 08h; Maquinário com defeito						
- Chegada de uma carga de manilhas de 60cm; Chegada de Material						
<b>Comentários (0)</b>						
<b>Galeria de Fotos (7)</b>						



- Recobrimento de trecho;



- Recobrimento de trecho;



- Finalização de Caixa Coletora, E73;



- Acabamento em Boca de Ala E66;



- Acabamento em Boca de Ala E73;



- Recebimento de manilhas;



- Pneu do Caminhão Toco furado;

Handwritten signature of GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA.

Handwritten signature of Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua.

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	30
		Data do relatório	12/09/2022
		Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (12)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 2	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1					

Atividades (2)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E12 a E19;	Em Andamento
- Execução de acabamento das caixas e alas na estaca 73;	Em Andamento


Ocorrências (0)


Comentários (0)

Galeria de Fotos (8)	
	





  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua


<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	31	
				Data do relatório	13/09/2022	
				Dia da semana	Terça-Feira	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022	
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES					
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES					
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen			
<b>Condição climática</b>		<b>Tempo</b>		<b>Condição</b>		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
<b>Mão de Obra (15)</b>						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2		Mão de Obra Direta (14)	
Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (1)	
<b>Equipamentos (11)</b>						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1					
<b>Atividades (4)</b>						
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E19 a E30;					Em Andamento	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø40 NA E155 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.					Concluída	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø50 NA E161 (Trecho2): Foram executados 7.5m de bueiro.					Em Andamento	
- Execução de descida d'água na E73: 14m.					Concluída	
<b>Ocorrências (0)</b>						
<b>Comentários (0)</b>						
<b>Galeria de Fotos (13)</b>						









  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	32
		Data do relatório	14/09/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1					


Atividades (3)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E30 a E50;	Em Andamento
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E00 a E09 (180m) - 45L	Em Andamento
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E142 (Trecho2): Foram executados 8m de bueiro.	Concluída

Ocorrências (3)
- Retroescavadeira deu problema nos filtros e perdeu forças - A partir das 08h Maquinário com defeito
- Trator (Goiaba) estourou mangueiras - parou de 10h às 11h. Maquinário com defeito
- Escavadeira deu problema no rolamento da polia e correia - parou 14h. Maquinário com defeito

Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (11)
-----------------------







<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	33
		Data do relatório	15/09/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (15)						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (14)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (12)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 2					

Atividades (2)	
- Limpeza ao longo do trecho;	Em Andamento
- Execução de caixa coletora e boca de ala na E132;	Em Andamento

Ocorrências (3)
- Retroescavadeira deu problema nos filtros e perdeu forças: ainda parada; Maquinário com defeito
- Escavadeira deu problema no rolamento da polia: ainda parada; Maquinário com defeito
- Rolo liso com problema no motor; Maquinário com defeito

Comentários (1)
<b>THAIS EFFGEN</b> 21/09/2022 16:53 Dia pouco produtivo por conta das diversas quebras de maquinários indispensáveis;

Galeria de Fotos (7)





GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA



Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório nº	34	
				Data do relatório	16/09/2022	
				Dia da semana	Sexta-Feira	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022	
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES					
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES					
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen			
<b>Condição climática</b>		<b>Tempo</b>		<b>Condição</b>		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
<b>Mão de Obra (15)</b>						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2		Mão de Obra Direta (14)	
Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (1)	
<b>Equipamentos (12)</b>						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 2	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1					
<b>Atividades (2)</b>						
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E50 a E70;					Em Andamento	
- Execução de caixa coletora e boca de ala na E142;					Em Andamento	
<b>Ocorrências (2)</b>						
- Retroescavadeira deu problema nos filtros e perdeu forças: ainda parada; Maquinário com defeito						
- Rolo liso com problema no motor; Maquinário com defeito						
<b>Comentários (0)</b>						
<b>Galeria de Fotos (9)</b>						





Conscientização do Setembro Amarelo;



<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	35
		Data do relatório	19/09/2022
		Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 4	Encarregado 1	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 2	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1				

Atividades (3)	
- Devido às chuvas que ocorreram no final de semana foi necessário fazer uma limpeza, tanto no trecho de Santa Teresa (onde foi realizado somente o aterro da via para futuro tratamento) e no trecho inicial;	Concluída
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E50 a E68;	Em Andamento
- Execução de acabamento de caixa e ala na E142;	Concluída

Ocorrências (3)
- Trator (Goiaba) parado; Maquinário com defeito
- Trator (Laureninho) com problema no mangote e vazamento: parou 14h; Maquinário com defeito
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior) - 14h; Maquinário com defeito

Comentários (1)
<b>THAIS EFFGEN</b> 21/09/2022 19:07 - Ida do Caminhão Toco à São Domingos do Norte (chegou no dia seguinte), Caminhão Vermelho à Nassau (retornou 17h) e quebra do caminhão branco, ou seja, dia mais lento para aterro.

Galeria de Fotos (16)









<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	36
		Data do relatório	20/09/2022
		Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (22)						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 2	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2				

Atividades (5)	
- Descarga de material (cimento);	Concluída
- Processo de "correção" de aplicação devido a maior retração do APIS;	Concluída
- Preparação de fundo para execução de Caixa Coletora na E55: lugar bastante ruim e sujo, o bueiro era existente e precisou ser adaptado para execução de caixa;	Em Andamento
- Execução de recobrimento e complemento no Trecho 02: E70 a E100;	49% - Em Andamento
- Início de limpeza do Trecho 01: remoção de material em excesso e acabamento nos bordos da via, até E40;	Em Andamento

Ocorrências (2)	
- Rolo liso deu defeito no arranque: parou 14h; Maquinário com defeito	
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior); Maquinário com defeito	


Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (10)
-----------------------







  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	37
		Data do relatório	21/09/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1
Trator com Grade 2	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2				

Atividades (3)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E100 a E116;	57% - Em Andamento
- Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E55;	Em Andamento
- Limpeza do Trecho 01: remoção de material em excesso e acabamento nos bordos da via, até E78;	Em Andamento

Ocorrências (2)
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior); Maquinário com defeito
- Rolo liso deu defeito no arranque: parou 14h; Maquinário com defeito

Comentários (0)
-----------------


Galeria de Fotos (14)
-----------------------












GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA



Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	38
		Data do relatório	22/09/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E116 a 131;	64% - Em Andamento
- Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E94;	Em Andamento
- Limpeza do Trecho 01: remoção de material em excesso e acabamento nos bordos da via, até E127;	Em Andamento
- Remoção de pedras ao longo do trecho à aterrar;	Concluída

Ocorrências (2)	
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior): no conserto; Maquinário com defeito	
- Rolo liso deu defeito no arranque: no conserto; Maquinário com defeito	

Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (17)
-----------------------












  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório nº	39
		Data do relatório	23/09/2022
		Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E131 a E155;	75% - Em Andamento
- Acabamento de Caixa Coletora e Boca de Ala na E94;	Concluída
- Limpeza do Trecho 01: remoção de material em excesso e acabamento nos bordos da via, até E185;	Em Andamento
- Produção de gabaritos para execução de sarjeta;	Em Andamento
- Aterro de Caixas e Alas;	Concluída

Ocorrências (2)	
- Rolo Liso quebrado: voltou só 18h; Maquinário com defeito	
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior): no conserto; Maquinário com defeito	

Comentários (0)
-----------------


Galeria de Fotos (14)
-----------------------









  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	40
		Data do relatório	26/09/2022
		Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E155 a E185;	75% - Em Andamento
- Produção de gabaritos para execução de sarjeta;	Em Andamento
- Produção de tampas para Caixas Coletoras;	Concluída
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E09 a E31 (440m) - 92L	3% - Em Andamento

Ocorrências (1)
- Quebra de chassi do Caminhão Branco (Junior): no conserto; Maquinário com defeito

Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (11)
-----------------------







Vídeos (2)

[app-ios\\_video\\_95440\\_20220926\\_161758.mp4](#)

00:14

[app-ios\\_video\\_99991\\_20220926\\_161832.mp4](#)

00:30

A blue ink signature of the company GloboSolo.

A blue ink signature of the Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua.

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	41
		Data do relatório	27/09/2022
		Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
- Execução de recobrimento no Trecho 02: E185 a E197;	Em Andamento
- Preparação para execução de Sarjeta na E09;	Em Andamento
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E31 a E69 (760m) - 160L	Concluída
- Preparação para trecho seguinte de aplicação: E69 a E100;	Concluída

Ocorrências (1)
- Patrol New Holland com defeito no mangote de óleo hidráulico; Maquinário com defeito

Comentários (0)
-----------------

Galeria de Fotos (10)
-----------------------








Vídeos (1)

[app-ios\\_video\\_46249\\_20220927\\_185436.mp4](#)

00:16

  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	42
		Data do relatório	28/09/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- Execução de Sarjeta na E09 - LE: Foram executados 10m;	Em Andamento
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E69 a E100 (620m) - 130L	Em Andamento
- Abertura de trecho seguinte para preparação e chegada de umidade;	Em Andamento

Ocorrências (1)
CHUVA REPENTINA NO PERÍODO DA TARDE Dia Chuvoso

Comentários (0)
-----------------


Galeria de Fotos (15)
-----------------------









  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	43
		Data do relatório	29/09/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)


Galeria de Fotos (15)	
	









  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>		Relatório n°	44
		Data do relatório	30/09/2022
		Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)


Galeria de Fotos (15)











  
GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

  
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua