

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	124
				Data do relatório	24/01/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	177 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	128 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☔ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Passagem de Corpo BSTC estaca 238 = 9 metros	Concluída

Comentários (1)
RAMON ALVES 03/02/2023 08:36 Fortes chuvas na região, alguns processos de aterro e limpeza foram paralisados







Ronivaldo Alves

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	125
				Data do relatório	25/01/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	178 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	127 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento

Comentários (1)
RAMON ALVES 03/02/2023 08:35 Devido a fortes chuvas na região os serviços foram paralisados, porém os maquinários ficaram a disposição para devidos chamados





Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	126
				Data do relatório	26/01/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	179 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	126 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Impraticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Construção de caixa de passagem da estaca 238	Em Andamento
Passagem de corpo BSTC, estaca 228	Concluída

Comentários (1)
RAMON ALVES 03/02/2023 08:45 Devido as fortes Chuvas, os serviços foram paralisados. Dedicou-se a limpeza e desobstrução dos bueiros e algumas atividade da civil





Ronivaldo

GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	127
				Data do relatório	27/01/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	180 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	125 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento

Comentários (2)	
RAMON ALVES 03/02/2023 08:48	Limpeza da via a ser aplicada, devido as fortes chuvas
RAMON ALVES 03/02/2023 08:48	Atividades praticamente paralisadas, devido alta umidade do solo




GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	128
				Data do relatório	30/01/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	183 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	122 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Aplicação do aditivo permutador iônico de solos estaca 627 a 598 (campo) = 580 metros	Concluída

Galeria de Fotos (7)	
	





R. Santos



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	129
				Data do relatório	31/01/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	184 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	121 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador iônico de solos (APIS)	Em Andamento

Galeria de Fotos (7)	
	





Ron Santos

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	130
				Data do relatório	01/02/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	185 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	120 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Ajuste da aplicação do dia anterior e continuação da compactação	Concluída





Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	131
				Data do relatório	02/02/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	186 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	119 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Aplicação do Aditivo permutador Iônico de solos (APIS) estaca 235 a 274 = 780 metros	Concluída

Galeria de Fotos (6)	
	



Ronivaldo Alves