

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	132
				Data do relatório	03/02/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	187 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	118 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de solos (APIS)	Concluída
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS) estaca 299 a 274 = 500metros	Em Andamento

Galeria de Fotos (8)	
	





Ronivaldo

[Signature]

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	133
				Data do relatório	06/02/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	190 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	115 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento

Galeria de Fotos (4)	
	 <p>Proteção do aterro, devido a previsão de chuva</p>



Ronivaldo

[Signature]

GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	134
				Data do relatório	07/02/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	191 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	114 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (19)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)

Equipamentos (7)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	

Atividades (2)	
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento

Ocorrências (1)
Caminhões pipa em manutenção Maquinário com defeito

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	135
				Data do relatório	08/02/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	192 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	113 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)

Equipamentos (9)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1
Trator com Grade 1						

Atividades (2)	
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento
Aplicação do Aditivo permutador iônico de solos estaca 566 à 543	Em Andamento

Ocorrências (1)
Gerador de energia em manutenção Maquinário com defeito





Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	136
				Data do relatório	09/02/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	193 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	112 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)

Equipamentos (8)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 1

Atividades (3)	
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento
Limpeza no trecho 3	Em Andamento
Rebaixo no cano de água	Em Andamento

Galeria de Fotos (11)	
	





Ronivaldo Alves

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line.



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	137
				Data do relatório	10/02/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	194 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	111 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 11	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)

Equipamentos (11)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2
Trator com Grade 2						

Atividades (2)	
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solos estaca 566 à 589 (medida de campo)	Em Andamento

Galeria de Fotos (9)	
	





GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	138
				Data do relatório	13/02/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	197 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	108 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)

Equipamentos (11)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2
Trator com Grade 2						

Atividades (2)	
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solos estaca 504 à 543	Em Andamento

Ocorrências (1)
Trator com grade em manutenção Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (4)





Ronivaldo

[Signature]

GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	139
				Data do relatório	14/02/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	198 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	107 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (18)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (18)

Equipamentos (10)						
Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Rolo compactador do tipo liso 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Pipa 2
Trator com Grade 1						

Atividades (2)	
Acabamentos das sarjetas e obras de arte	Em Andamento
Aplicação do Aditivo Permutador Iônico de Solos estaca 589 à 598 (medidas de campo)	Em Andamento

Galeria de Fotos (4)	
