

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (Locação)	R\$ 57.081,36	-	01	DEZ/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 39.956,95
				02	JAN/2026	10,00 %	80,00 %	R\$ 45.665,09
				03	FEV/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 51.373,22
				04	MAR/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				05	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				06	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				07	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				08	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				09	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.081,36
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Sapata)	R\$ 160.570,44	-	01	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 16.057,04
				02	JAN/2026	25,00 %	35,00 %	R\$ 56.199,65
				03	FEV/2026	25,00 %	60,00 %	R\$ 96.342,26
				04	MAR/2026	30,00 %	90,00 %	R\$ 144.513,40
				05	ABR/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				06	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				07	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				08	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				09	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 160.570,44
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Baldrames)	R\$ 165.641,97	-	01	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 16.564,20
				02	JAN/2026	25,00 %	35,00 %	R\$ 57.974,69
				03	FEV/2026	25,00 %	60,00 %	R\$ 99.385,18
				04	MAR/2026	30,00 %	90,00 %	R\$ 149.077,77
				05	ABR/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				06	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				07	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				08	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				09	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 165.641,97
4	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Impermeabilização)	R\$ 83.320,09	-	01	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 8.332,01
				02	JAN/2026	25,00 %	35,00 %	R\$ 29.162,03
				03	FEV/2026	25,00 %	60,00 %	R\$ 49.992,05
				04	MAR/2026	30,00 %	90,00 %	R\$ 74.988,08
				05	ABR/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				06	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				07	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				08	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				09	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.320,09
5	SUPRAESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes)	R\$ 270.178,89	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 27.017,89
				03	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 81.053,67
				04	MAR/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 135.089,45
				05	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 216.143,11
				06	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				07	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				08	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				09	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 270.178,89
6	PAREDES E PAINÉIS (Alvenaria/ Fechamentos)	R\$ 282.882,65	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 28.288,27
				05	ABR/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 84.864,80
				06	MAI/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 113.153,06
				07	JUN/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 169.729,59

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				08	JUL/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 226.306,12
				09	AGO/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 282.882,65
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 282.882,65
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 282.882,65
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 282.882,65
7	PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias Metálicas)	R\$ 45.999,21	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.599,92
				05	ABR/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 13.799,76
				06	MAI/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 18.399,68
				07	JUN/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 27.599,53
				08	JUL/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 36.799,37
				09	AGO/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 45.999,21
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.999,21
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.999,21
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.999,21
8	PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias de Madeiras)	R\$ 122.301,40	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 12.230,14
				05	ABR/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 36.690,42
				06	MAI/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 48.920,56
				07	JUN/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 73.380,84
				08	JUL/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 97.841,12
				09	AGO/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 122.301,40
				10	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 122.301,40
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 122.301,40
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 122.301,40
9	COBERTURA E PROTEÇÕES (Telhados)	R\$ 527.763,22	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 52.776,32
				06	MAI/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 105.552,64
				07	JUN/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 211.105,29
				08	JUL/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 316.657,93
				09	AGO/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 422.210,58
				10	SET/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 474.986,90
				11	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 527.763,22
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 527.763,22
10	REVESTIMENTOS (Revestimentos Internos)	R\$ 93.719,78	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 9.371,98
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 28.115,93
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 46.859,89
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 65.603,85
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 84.347,80
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 93.719,78
11	REVESTIMENTOS (Revestimentos Cerâmicos)	R\$ 26.228,87	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.622,89
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 7.868,66
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 13.114,44
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 18.360,21
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 23.605,98
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 26.228,87
12	REVESTIMENTOS (Revestimentos Externos)	R\$ 167.137,57	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 16.713,76
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 50.141,27
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 83.568,79
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 116.996,30
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 150.423,81
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 167.137,57
13	REVESTIMENTOS (Forros)	R\$ 55.580,38	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 5.558,04
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 16.674,11
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 27.790,19
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 38.906,27
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 50.022,34
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 55.580,38
14	REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Internas)	R\$ 40.519,96	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.052,00
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 12.155,99
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 20.259,98
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 28.363,97
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 36.467,96
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 40.519,96
15	REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Externas)	R\$ 45.420,02	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.542,00
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 13.626,01
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 22.710,01
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 31.794,01
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 40.878,02
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 45.420,02
16	REVESTIMENTOS (Pintura - Pintura Esquadrias)	R\$ 28.921,20	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.892,12
				08	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 8.676,36
				09	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 14.460,60
				10	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 20.244,84
				11	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 26.029,08
				12	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 28.921,20
17	PISO (Cerâmica)	R\$ 188.411,02	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 37.682,20
				09	AGO/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 75.364,41
				10	SET/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 131.887,71
				11	OUT/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 188.411,02
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.411,02
18	PISO (Carpete - Cimentados)	R\$ 25.086,48	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.017,30
				09	AGO/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 10.034,59
				10	SET/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 17.560,54
				11	OUT/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 25.086,48
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 25.086,48
19	PISO (Carpete - Rodapés, Soleiras e Peitoris)	R\$ 24.087,65	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 4.817,53
				09	AGO/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 9.635,06
				10	SET/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 16.861,36
				11	OUT/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 24.087,65
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.087,65
20	INSTALAÇÕES (Elétricas/ Telefônicas - Centro de Distribuição)	R\$ 87.025,20	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 8.702,52
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 26.107,56
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 43.512,60
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 60.917,64
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 78.322,68
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 87.025,20
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 87.025,20
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 87.025,20
21	INSTALAÇÕES (Elétricas/ Telefônicas - Iluminação, Tomadas e Interruptores)	R\$ 51.794,80	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 5.179,48
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 15.538,44
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 25.897,40
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 36.256,36
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 46.615,32
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 51.794,80
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.794,80
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.794,80
22	INSTALAÇÕES (Elétricas/ Telefônicas - Fios e Cabos)	R\$ 114.333,82	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 11.433,38
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 34.300,15
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 57.166,91
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 80.033,67
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 102.900,44
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 114.333,82
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 114.333,82
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 114.333,82
23	INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/ Incêndio - Tubulações e Conexões)	R\$ 21.821,32	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.182,13
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 6.546,40
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 10.910,66
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 15.274,92
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 19.639,19
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 21.821,32
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.821,32
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.821,32
24	INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/	R\$ 15.182,20	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.518,22
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 4.554,66
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 7.591,10
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 10.627,54
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 13.663,98
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 15.182,20
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.182,20
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.182,20
				01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.811,13
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 8.433,38
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 14.055,63
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 19.677,88
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 25.300,13
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 28.111,25
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 28.111,25
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 28.111,25
				01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.451,73
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 7.355,20
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 12.258,66
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 17.162,12
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 22.065,59
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 24.517,32
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.517,32
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 24.517,32
				01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 5.941,40
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 17.824,20
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 29.707,00
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 41.589,79
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 53.472,59
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 59.413,99
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.413,99
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 59.413,99
				01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 8.016,16
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 24.048,48
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 40.080,80
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 56.113,12
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 72.145,44
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 80.161,60
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.161,60
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 80.161,60
				01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.470,82
				06	MAI/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 13.412,46
				07	JUN/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 22.354,10
				08	JUL/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 31.295,73
				09	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 40.237,37
				10	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 44.708,19

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				11	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 44.708,19
				12	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 44.708,19
30	COMPLEMENTAÇÕES (Calafete/Limpeza)	R\$ 13.136,20	-	01	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	NOV/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.136,20
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.324,57	-	01	DEZ/2025	8,33 %	8,33 %	R\$ 443,54
				02	JAN/2026	8,33 %	16,66 %	R\$ 887,07
				03	FEV/2026	8,33 %	24,99 %	R\$ 1.330,61
				04	MAR/2026	8,33 %	33,32 %	R\$ 1.774,15
				05	ABR/2026	8,33 %	41,65 %	R\$ 2.217,68
				06	MAI/2026	8,33 %	49,98 %	R\$ 2.661,22
				07	JUN/2026	8,33 %	58,31 %	R\$ 3.104,76
				08	JUL/2026	8,33 %	66,64 %	R\$ 3.548,29
				09	AGO/2026	8,34 %	74,98 %	R\$ 3.992,36
				10	SET/2026	8,34 %	83,32 %	R\$ 4.436,43
				11	OUT/2026	8,34 %	91,66 %	R\$ 4.880,50
				12	NOV/2026	8,34 %	100,00 %	R\$ 5.324,57

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	DEZ/2025	2,75 %	2,75 %	R\$ 81.353,74
02	JAN/2026	4,59 %	7,34 %	R\$ 216.906,42
03	FEV/2026	5,50 %	12,84 %	R\$ 379.476,99
04	MAR/2026	7,72 %	20,55 %	R\$ 607.642,54
05	ABR/2026	10,76 %	31,32 %	R\$ 925.812,92
06	MAI/2026	8,72 %	40,04 %	R\$ 1.183.600,84
07	JUN/2026	11,75 %	51,79 %	R\$ 1.531.000,41
08	JUL/2026	14,91 %	66,69 %	R\$ 1.971.669,71
09	AGO/2026	14,91 %	81,60 %	R\$ 2.412.339,64
10	SET/2026	9,09 %	90,69 %	R\$ 2.681.048,09
11	OUT/2026	7,31 %	97,99 %	R\$ 2.897.049,56
12	NOV/2026	2,01 %	100,00 %	R\$ 2.956.382,62

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 15/09/2025 12:02:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/09/2025 12:02:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6WXKM0>