

CRONOGRAMA



MUNICÍPIO DE
ATÍLIO VIVÁCQUA

OBRA/SERVIÇO: MELHORIAS NO GALPÃO DE RECICLAGEM - PARTE 2

LOCAL: RODOVIA HONÓRIO FRAGA, S/N, VILA NOVA, ATÍLIO VIVÁCQUA/ES

REFERENCIAIS DE
PREÇOS:
IOPES 05/2018 ; SINAPI
06/2018

B.D.I.
26,92%

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução (em dias)						Valores	
		30	60	90	120	150	-	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	925,98	0,00	0,00	0,00	0,00		925,98	0,72%
		100,00%							
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00		6.668,55	5,19%
		100,00%							
03	FECHAMENTO LATERAL	0,00	4.009,97	8.019,94	20.049,85	8.019,94		40.099,69	31,19%
			10,00%	20,00%	50,00%	20,00%			
04	DEPENDÊNCIAS	11.452,35	22.904,70	17.178,52	5.726,17	0,00		57.261,74	44,54%
		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%				
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	1.100,17	2.200,34	2.200,34	0,00		5.500,84	4,28%
			20,00%	40,00%	40,00%				
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	1.234,08	6.170,39	4.936,31	0,00		12.340,78	9,60%
			10,00%	50,00%	40,00%				
07	LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00	2.673,75	2.673,75		5.347,50	4,16%
					50,00%	50,00%			
08	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	422,29		422,29	0,33%
						100,00%			
VALOR TOTAL (R\$)								128.567,37	
AVANÇO DA OBRA		14,81%	22,75%	26,11%	27,68%	8,65%			
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO		14,81%	37,56%	63,67%	91,35%	100,00%			
CUSTO TOTAL (R\$)		19.046,88	29.248,91	33.569,19	35.586,42	11.115,98			
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)		19.046,88	48.295,79	81.864,98	117.451,39	128.567,37			

Obs.:

Pedro Abreu Machado
CREA RJ-2015107731/D