

CRONOGRAMA



OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁQUA-ES

REF. DE PREÇOS:
IOPES
(COM DESONERAÇÃO)

B.D.I.
30,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução (em dias)														Valores		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	-	R\$	%
-	PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO	50,00%	50,00%														-	-
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.101,07	6.130,37		73.242,16	3,93%
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%			
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,00	0,00	65.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.106,55	3,50%
				100,00%														
03	ESTRUTURA	0,00	0,00	91.403,75	182.807,50	182.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		457.018,75	24,55%
				20,00%	40,00%	40,00%												
04	ALVENARIA E VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.338,04	31.014,13	31.014,13	31.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103.380,42	5,55%
					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%										
05	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230,59	34.230,59	51.345,89	51.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00		171.152,95	9,19%
								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%							
06	PINTURA DE PAREDES E TETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,48	25.977,48	0,00	0,00		51.954,95	2,79%
												50,00%	50,00%					
07	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307,93	45.461,90	75.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151.539,65	8,14%
							20,00%	30,00%	50,00%									
08	COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.555,03	145.555,03	0,00			291.110,05	15,63%
												50,00%	50,00%					
09	PISO INTERNO E EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,79	13.350,79	13.350,79	26.701,57	0,00	40.052,36	13.350,79	13.350,79	0,00	0,00		133.507,85	7,17%
							10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		30,00%	10,00%	10,00%				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,70	22.775,70	22.775,70	22.775,70	22.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113.878,49	6,12%
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
11	APARELHOS HIDROSSANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,07	5.605,07	5.605,07	5.605,07	5.605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.025,35	1,51%
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,38	1.293,85		6.469,23	0,35%	
													80,00%	20,00%				
13	INSTALAÇÕES DE PARA RAIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,23	17.699,23		35.398,46	1,90%	
													50,00%	50,00%				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.935,09	31.935,09	31.935,09	31.935,09	31.935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159.675,46	8,58%
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,15	0,00		12.014,15	0,65%	
													100,00%					
16	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,34		8.452,34	0,45%	
														100,00%				
VALOR TOTAL (R\$)																1.861.926,81		
AVANÇO DA OBRA		0,00%	0,00%	8,73%	10,70%	15,77%	7,58%	10,23%	10,91%	6,32%	5,24%	2,44%	10,26%	10,02%	1,80%			
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO		0,00%	0,00%	8,73%	19,43%	35,20%	42,78%	53,01%	63,92%	70,24%	75,48%	77,92%	88,18%	98,20%	100,00%			
CUSTO TOTAL (R\$)		0,00	0,00	162.611,37	199.246,61	293.589,34	141.089,77	190.474,33	203.118,92	117.762,82	97.499,31	45.429,33	190.984,36	186.544,86	33.575,78			
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)		0,00	0,00	162.611,37	361.857,99	655.447,33	796.537,10	987.011,43	1.190.130,35	1.307.893,16	1.405.392,48	1.450.821,81	1.641.806,16	1.828.351,03	1.861.926,81			

terça-feira, 2 de outubro de 2018

Pedro Abreu Machado
CREA RJ-2015107731/D

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes
CREA ES-036543/D

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal