

## CRONOGRAMA



MUNICÍPIO DE  
**ATÍLIO VIVÁCQUA**

OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B.D.I.

21,44%

LOCAL: PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES - BAIRRO CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução ( em dias)			Valores	
		30	60	90	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.779,41			4.779,41	1,09%
		100,00%				
02	ESTRUTURAS	48.829,37	48.829,37	65.105,82	162.764,55	36,96%
		30,00%	30,00%	40,00%		
03	ALVENARIA	8.741,48	8.741,48	11.655,31	29.138,27	6,62%
		30,00%	30,00%	40,00%		
04	ESQUADRIAS, PORTAS E VIDROS	13.413,99	13.413,99	17.885,32	44.713,30	10,15%
		30,00%	30,00%	40,00%		
05	COBERTURA	8.237,55	8.237,55	10.983,41	27.458,51	6,23%
		30,00%	30,00%	40,00%		
06	REVESTIMENTO TETO/FORRO	2.307,41	2.307,41	3.076,55	7.691,36	1,75%
		30,00%	30,00%	40,00%		
07	REVESTIMENTO PAREDE	17.874,22	17.874,22	23.832,29	59.580,74	13,53%
		30,00%	30,00%	40,00%		
08	REVESTIMENTO PISO, CONTRAPISO E AZULEJO	5.630,22	5.630,22	7.506,96	18.767,39	4,26%
		30,00%	30,00%	40,00%		
09	SOLEIRA, RODAPES E PEITORIS	2.775,47	2.775,47	3.700,63	9.251,57	2,10%
		30,00%	30,00%	40,00%		
10	INSTALAÇÕES HIRO-SANITÁRIA	1.347,57	1.347,57	1.796,76	4.491,91	1,02%
		30,00%	30,00%	40,00%		
11	INSTALAÇÃO ELÉTERICA	6.726,22	6.726,22	8.968,30	22.420,74	5,09%
		30,00%	30,00%	40,00%		
12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	1.869,69	1.869,69	2.492,92	6.232,31	1,42%
		30,00%	30,00%	40,00%		
13	APARELHOS ELÉTRICOS	2.084,50	2.084,50	2.779,33	6.948,33	1,58%
		30,00%	30,00%	40,00%		
14	PINTURA	5.586,98	5.586,98	7.449,31	18.623,28	4,23%
		30,00%	30,00%	40,00%		
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		7.847,66	7.847,66	15.695,32	3,56%
			50,00%	50,00%		
16	LIMPEZA		937,48	937,48	1.874,96	0,43%
			50,00%	50,00%		
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>					<b>440.431,94</b>	
<b>AVANÇO DA OBRA</b>		29,56%	30,47%	39,96%		
<b>AVANÇO DA OBRA ACUMULADO</b>		29,56%	60,04%	100,00%		
<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>		130.204,09	134.209,81	176.018,04		
<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		130.204,09	264.413,90	440.431,94		
_____ <b>MARLON DONATELI FERRAREIS</b> ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº ES-052449/D		_____ <b>Josemar Machado Fernandes</b> Prefeito Municipal em Exercício				