


**CRONOGRAMA**

 MUNICÍPIO DE <b>ATÍLIO VIVÁQUA</b>	OBRA/SERVIÇO: PRAÇA SAIBREIRA	REF. DE PREÇOS: SINAPI / DER-ES (SEM DESONERAÇÃO)	B.D.I. 24,90%
	LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, ATÍLIO VIVACQUA-ES		

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução ( em dias)								Valores	
		30	60	90	120	150	180	210	-	R\$	%
-	PROCESSO LICITATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,00%	50,00%							0,00	0,00%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA			50.550,01	16.850,00					67.400,01	11,55%
				75,00%	25,00%						
02	DEMOLIÇÃO				11.333,72					11.333,72	1,94%
					100,00%						
03	MOVIMENTO DE TERRAS				21388,25					21.388,25	3,67%
					100,00%						
04	ALVENARIA REVESTIMENTO				15.422,92					15.422,92	2,64%
					100,00%						
05	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					137.053,98				137.053,98	23,49%
						100,00%					
06	PINTURA					5.164,56				5.164,56	0,89%
						100,00%					
07	PAISAGISMO						9.420,15			9.420,15	1,61%
							100,00%				
08	DIVERSOS EXTERNOS						66.991,04			66.991,04	11,48%
							100,00%				
09	DRENAGEM							71.270,46		71.270,46	12,22%
								100,00%			
10	MURO 1				67167,48					67.167,48	11,51%
					100,00%						
11	MURO 2				58646,66					58.646,66	10,05%
					100,00%						
12	APARELHOS ELÉTRICOS							50.519,76		50.519,76	8,66%
								100,00%			
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.636,40		1.636,40	0,28%
								100,00%			
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>										<b>583.415,39</b>	
<b>AVANÇO DA OBRA</b>		0,00%	0,00%	8,66%	32,71%	24,38%	13,10%	21,16%			
<b>AVANÇO DA OBRA ACUMULADO</b>		0,00%	0,00%	8,66%	41,37%	65,75%	78,84%	100,00%			
<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>		0,00	0,00	50.550,01	190.809,03	142.218,54	76.411,19	123.426,62			
<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		0,00	0,00	50.550,01	241.359,04	383.577,58	459.988,77	583.415,39			

Data: segunda-feira, 29 de agosto de 2022	_____ Inglid Gonçalves Giestas Dias CREA-ES 032427/D	_____ Josemar Machado Fernandes Prefeito Municipal
---	--	--